



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно)

| №№   | Наименование объекта  | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования (отчетный год) |         | Освобождено (закрыты акциями выделенных работ) млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода* | млн. рублей | % | Отклонение***   |   | Причина отклонения                           |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|--|---|--|-------------|---|---|---|--|
|  |   |                                   | план**                              | факт*** |  |   |  |             |   | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам аудиторских проверок | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  |
|  | ВСЕГО.  | 10.67029                          | 7.76196                             | 0       |  |   | 7.76196  |             |   |   |   |  |
| 1.   | Техническое перевооружение и реконструкция  | 4.12664                           | 4.12664                             | 0       |  |   | 4.12664  |             |   |   |   |  |
| 1.1.   | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   | 4.12664                           | 4.12664                             | 0       |  |   | 4.12664  |             |   |   |   |  |
| 1  | Установка ПКУ на границе балансовой принадлежности с ОАО "МРСК Волга" на опоре 101/11 ВЛ-10 кВ ф-1 ПС "Пензаво" | 0.30129                           | 0.30129                             | 0       |  |   | 0.30129  | 100         |   |   |   | Отсутствие прибыли на финансирование проекта |
| 2  | Установка ПКУ на границе балансовой принадлежности с ОАО "МРСК Волга" на опоре 102/5 ВЛ-10 кВ ф-1 ПС "Пензаво"  | 0.30129                           | 0.30129                             | 0       |  |   | 0.30129  | 100         |   |   |   | Отсутствие прибыли на финансирование проекта |
| 3  | Замена силовых трансформаторов в г. Новокуйбышевск и реконструкция РУ-6 кВ                                      | 3.52406                           | 3.52406                             | 0       |  |   | 3.52406  | 100         |   |   |   | Отсутствие прибыли на финансирование проекта |
| 1.2.   | Создание систем противоаварийной и резервной автоматизации  |                                   |                                     |         |  |   |  |             |   |   |   |  |
| 1.3.   | Создание систем телемеханики и связи  |                                   |                                     |         |  |   |  |             |   |   |   |  |
| 1.4.   | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности                                  |                                   |                                     |         |  |   |  |             |   |   |   |  |
| 2.   | Новое строительство   | 6.54365                           | 3.63532                             |         |  |   | 3.63532  |             |   |   |   |  |
| 2.1.   | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   | 6.14365                           | 3.23532                             |         |  |   | 3.23532  |             |   |   |   |  |
| 1  | "Великан" в границах улиц Гастелло, Центральная, Санфировой   | 4.956                             | 2.1509                              |         |  |   | 2.1509   | 100         |   |   |   | Отсутствие прибыли на финансирование проекта |
| 2  | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП "Великан" до КТПН "СПА"   | 1.18765                           | 1.08442                             |         |  |   | 1.08442  | 100         |   |   |   | Отсутствие прибыли на финансирование проекта |
| 2.2.   | Прочее новое строительство  | 0.4                               | 0.4                                 |         |  |   | 0.4  |             |   |   |   |  |
| 1  | Установка приборов технического учета на РП "Великан" (новое)   | 0.4                               | 0.4                                 |         |  |   | 0.4  | 100         |   |   |   | Отсутствие прибыли на финансирование проекта |
| Суммарно:  |   |                                   |                                     |         |  |   |  |             |   |   |   |  |
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |   |                                   |                                     |         |  |   |  |             |   |   |   |  |

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,  
млн. рублей (представляется ежегодно)**

Утверждаю  
директор ООО "Эл-Транзит Плюс"

« \_\_\_ »

В.И. Бобров  
Год  
2016  
М.П.




| №№       | Источник финансирования   | Объем финансирования 2016 год |                | Причины отклонений* |
|----------|---|-------------------------------|----------------|---------------------|
|          |   | план*                         | факт**         |                     |
| 1        | Собственные средства  | 6.57793                       | 0.31427        |                     |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                    | 6.14753                       | 0              |                     |
| 1.1.1.   | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 6.14753                       | 0              |                     |
| 1.1.2.   | в т. ч. прибыль со свободного сектора                                   |                               |                |                     |
| 1.1.3.   | в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |                               |                |                     |
| 1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоединения генерации                     |                               |                |                     |
| 1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоединения потребителей                  |                               |                |                     |
| 1.1.4.   | Прочая прибыль  |                               |                |                     |
| 1.2.     | Амортизация   | 0.4304                        | 0.31427        |                     |
| 1.2.1.   | Амортизация, учтенная в тарифе  | 0.4304                        | 0.31427        |                     |
| 1.2.2.   | Прочая амортизация  |                               |                |                     |
| 1.2.3.   | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                              |                               |                |                     |
| 1.3.     | Возврат НДС   |                               |                |                     |
| 1.4.     | Прочие собственные средства   |                               |                |                     |
| 1.4.1.   | в т. ч. средства допэмиссии   |                               |                |                     |
| 1.5.     | Остаток собственных средств на начало года                              |                               |                |                     |
| 2.       | Привлеченные средства, в т. ч.:   |                               |                |                     |
| 2.1.     | Кредиты   |                               |                |                     |
| 2.2.     | Облигационные займы   |                               |                |                     |
| 2.3.     | Займы организаций   |                               |                |                     |
| 2.4.     | Бюджетное финансирование  |                               |                |                     |
| 2.5.     | Средства внешних инвесторов   |                               |                |                     |
| 2.6.     | Использование лизинга   |                               |                |                     |
| 2.7.     | Прочие привлеченные средства  |                               |                |                     |
|          | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                  | <b>6.57793</b>                | <b>0.31427</b> |                     |
|          | для ОГК/ТГК, в том числе  |                               |                |                     |
|          | ДПМ   |                               |                |                     |
|          | вне ДПМ   |                               |                |                     |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

## Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)

Утверждено  
«  »    20   года  
В.Н. Бобров  
директор ООО «Эл-Грант-Проект»  
Плюс. П.



| № п/п | Наименование проекта  | Ввод мощностей     |                    | Вывод мощностей    |                    |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |   | план*              | факт               | план*              | факт               |
|       |   | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, |
| 1     | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.    | Замена силовых трансформаторов в г. Новокуйбышевске и реконструкция РУ-6 кВ | 4                  |                    |                    |                    |
| 2.    | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП "Великран" до СПА                             | 0.4                |                    |                    |                    |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.